

Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

LAVORI: Messa in sicurezza strade Interne all'abitato - Anno 2023 - CUP: D65F23000080001 - CIG: 9791219187

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

R.U.P. geom. Mario Braga

IMPRESA COLOMBI COSTRUZIONI SRL, Via Cignone n. 2 - San Giovanni in Croce (CR)

CONTRATTO in data 10/05/2023 n. 17 di rep. registrato a , il __/__/____ al n. pari a 76 139.66

Il sottoscritto arch. Aristide Braga, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

PREMESSO

- che il progetto principale è stato redatto da arch. Aristide Braga e approvato con Delibera Giunta Comunale, n. 15 in data 21/04/2023 con l'importo di € 76 147.18 di cui € 969.03 per oneri della sicurezza;

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

Il progetto principale è stato redatto da arch. Aristide Braga e approvato con Delibera Giunta Comunale, n. 15 in data 21/04/2023 con l'importo di € 76 147.18 di cui € 969.03 per oneri della sicurezza.

Il contratto è stato firmato in data 10/05/2023 col n. 17 rep. registrato a , il __/__/____ al n. pari a 76 139.66

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati il giorno **10/05/2023** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **30** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 10/06/2023 .

La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € **76.14** per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori hanno subito le seguenti sospensioni:

dal 12/05/2023 al 14/09/2023 per traffico agricolo stagionale che interessa tutte le strade interessate dai lavori pari a giorni 124

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe

Termini dei lavori

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 12/10/2023.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 06/10/2023 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **11/11/2023** e firmato dall'impresa senza riserve

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto arch. Aristide Braga il giorno **11/11/2023** si è recato nel sito dei lavori alla presenza dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori arch. Aristide Braga

Viste

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa COLOMBI COSTRUZIONI SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato riserve dall'Impresa è di € 76133.65 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **COLOMBI COSTRUZIONI SRL** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 76 133.65 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - in € 0.00
 - resta il credito di Euro **76133.65** (diconsi euro **settantaseimilacentotrentatre/65**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile Unico del Progetto in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Casteldidone, lì 11/11/2023
Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

(arch. Aristide Braga)

COLOMBI COSTRUZIONI SRL