

Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

PROCESSO-VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 All. II.14 art.3 commi 2 e 8)

OGGETTO: Messa in sicurezza strade Interne all'abitato - Anno 2023 - Processo Verbale di Consegna dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

RESPONSABILE UNICO del PROGETTO: geom. Mario Braga

IMPRESA: COLOMBI COSTRUZIONI SRL

CONTRATTO: in data 10/05/2023 Rep. n. 17 registrato a al n. in data __/__/__

IMPORTO: a base di contratto € 76 139.66

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di maggio in Casteldidone, il sottoscritto arch. Aristide Braga, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, ed avviso all'Impresa COLOMBI COSTRUZIONI SRL, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori dove ha incontrato i Sigg.: Colombi Massimo.

Ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni previste dalla norma.


Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto il sottoscritto arch. Aristide Braga ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'appaltatore e questi ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. 30 decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 06/10/2023.

Casteldidone, li 10/05/2023

L'Impresa
COLOMBI COSTRUZIONI SRL

Il Direttore dei Lavori
arch. Aristide Braga

COLOMBI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Casa Colombi - 26020 Genivolta (CR)
Tel/fax: 037468351 - Mail: colombicostruzioni@libero.it
Codice SDI: 0341624 - C.F./P.IVA: 01027590197



Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art. 121 comma 1; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8 comma 1)

OGGETTO: Messa in sicurezza strade Interne all'abitato - Anno 2023 - Verbale di Sospensione dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

RESPONSABILE UNICO del PROGETTO: geom. Mario Braga

IMPRESA: COLOMBI COSTRUZIONI SRL

CONTRATTO: in data 10/05/2023 Rep. n. 17

IMPORTO: a base di contratto € 76 139.66

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di maggio in Casteldidone, il sottoscritto arch. Aristide Braga in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,


- **Considerato** che i lavori summenzionati a causa del traffico agricolo stagionale che interessa tutte le strade interessate dai lavori, gli stessi non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte;
- **Fatto presente** all'impresa che le cautele da adottare, affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate senza gravi oneri;

con l'intervento dell'Impresa COLOMBI COSTRUZIONI SRL ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi restino sospesi a decorrere dalla data del presente verbale.


Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Casteldidone, li 12/05/2023

L'Impresa
COLOMBI COSTRUZIONI SRL


COLOMBI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Casa Colaninno 12/101 - Benivolta (CR)
Tel. 0374/68521 - Mail: colombicostruzioni@libero.it
Codice SDI: USAL8PV - C.F./P.IVA: 01027590197

Il Direttore dei Lavori
arch. Aristide Braga





Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art. 121; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8)

OGGETTO: Messa in sicurezza strade Interne all'abitato - Anno 2023 - Verbale di Ripresa dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: geom. Mario Braga

CONTRATTO: in data 10/05/2023 Rep. n. 17

IMPORTO: a base di contratto € 76 139.66

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di settembre in Casteldidone, il sottoscritto arch. Aristide Braga in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** il verbale di sospensione dei lavori in data 12/05/2023 col quale i summenzionati furono sospesi;
- **Considerato** che sono cessate le cause che determinarono la sospensione;

alla presenza dell'impresa COLOMBI COSTRUZIONI SRL ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dalla data odierna.

Considerata la data di sospensione dei lavori e la data di ripresa riportata nel presente verbale ne consegue che il periodo di sospensione dei lavori è pari a giorni 124 (centoventiquattro).

In conseguenza di tale sospensione dei lavori si evidenzia che il termine contrattuale di consegna dei lavori è procrastinato al 12/10/2023, cioè del numero di giorni di cui al presente verbale.


Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Casteldidone, li 14/09/2023

L'Impresa
COLOMBI COSTRUZIONI SRL

Il Direttore dei Lavori
arch. Aristide Braga

COLOMBI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Casa Colombi - 26020 Genoltia (CR)
Tel/fax: 0374/8551 - Mail: colombicostruzioni@libero.it
Codice SRI USA 8551 - C.F. P.IVA: 01027590197



Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Messa in sicurezza strade Interne all'abitato - Anno 2023 Verbale di Ultimazione dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: geom. Mario Braga

DIRETTORE dei LAVORI: arch. Aristide Braga

IMPRESA: COLOMBI COSTRUZIONI SRL

CONTRATTO: in data 10/05/2023 Rep. n. 17

IMPORTO: a base di contratto € 76 139.66

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di ottobre in Casteldidone, il sottoscritto arch. Aristide Braga in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 06/10/2023 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Casteldidone, li 06/10/2023

L'Impresa
COLOMBI COSTRUZIONI SRL

Il Direttore dei Lavori
arch. Aristide Braga

COLOMBI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Casa Colombi 26020 Garavolta (CR)
Tel/fax: 037468231 - Mail: colombi@costruzioni@libero.it
Codice SDI/USA/CPA - C.F./P.IVA 01827590197

