

**Comune di Casteldidone**  
**Provincia di Cremona**

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE STRDALE SUL CANALE RIGLIO DELMONAZZA  
- Verbale di Ripresa dei Lavori

**COMMITTENTE:** Comune di Casteldidone

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** geom. Mario Braga

**CONTRATTO:** in data 21/11/2019 Rep. n. 50

**IMPORTO:** a base di contratto € 33 700.84

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di gennaio in Casteldidone, il sottoscritto arch. Aristide Braga in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** il verbale di sospensione dei lavori in data 09/12/2019 col quale i summenzionati furono sospesi per le avverse condizioni meteo;
- **Considerato** che sono cessate le cause che determinarono la sospensione;

alla presenza dell'impresa Imp. Aroldi F.Ili Snc ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dal 27/01/2020.

Considerata la data di sospensione dei lavori e la data di ripresa riportata nel presente verbale ne consegue che il periodo di sospensione dei lavori è pari a giorni 49 (quarantanove).

In conseguenza di tale sospensione dei lavori si evidenzia che il termine contrattuale di consegna dei lavori previsto per il 24/01/2020 è procrastinato al 13/03/2020, cioè del numero di giorni di cui al presente verbale.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Casteldidone, lì 27/01/2020

L'Impresa  
*Aroldi F.Ili Snc*

Il Direttore dei Lavori  
*arch. Aristide Braga*

**Visto:** Il Responsabile del Procedimento  
*geom. Mario Braga*