

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Messa in sicurezza con allargamento della sede stradale di via Miglioli, tratto compreso tra via Ardigò e via Fiume.

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

IMPRESA: Aroldi F.Ili Snc

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Mario Braga

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 1C.02.100.00 30.b 05/02/2022	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. Banchina Risanamento fossato		270,00 220,00	1,50 1,00	0,40 0,30	162,00 66,00		
	SOMMANO m ³					228,00		
2 1C.13.300.00 20.h 05/02/2022	OPERE COMPIUTE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DRENAGGI Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 290 g/m ² Ampliamento via Miglioli		270,00	4,00		1'080,00		
	SOMMANO m ²					1'080,00		
3 1C.02.350.00 10.c 05/02/2022	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia Piano di appoggio tubature Ampliamento via Miglioli		220,00 270,00	1,00 3,00	0,30 0,30	66,00 243,00		
	SOMMANO m ³					309,00		
4 1U.04.110.01 60 05/02/2022	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscel ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Piano di appoggio tubazioni formazione delle pendenze massicciata		220,00 270,00	1,50 3,00	0,20 0,10	66,00 81,00		
	SOMMANO m ³					147,00		
5 1C.12.080.01 00.f 05/02/2022	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte sub ... cavo, piano appoggio, rinfilo e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 600 - De 700					220,00		
	SOMMANO m					220,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
6 1U.01.030.00 50.a 05/02/2022	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea ... nto alle dimensioni esterne di progetto. - per fognature con fondo in gres, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm Camerette di ispezione	4,00	1,20	1,20	1,60	9,22		
	SOMMANO m ³					9,22		
7 1U.04.110.01 50 05/02/2022	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la ev ... a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Reinterro tubazioni a dedurre tubazioni *(par.ug.=-1*(0,35*0,35*3,14)) a dedurre massicciata stradale	-0,38 -1,00	220,00 270,00	1,50 1,50	1,40 0,30	462,00	83,60 121,50	
	Sommano positivi e negativi m ³					462,00	205,10	
	SOMMANO m ³					256,90		
8 MA.00.005.0 005 05/02/2022	MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello Riunioni di coordinamento					6,00		
	SOMMANO h					6,00		
9 1U.05.050.00 60 05/02/2022	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE DELIMITAZIONE DI CANTIERI STRADALI IN CASO DI FRAMMENTAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO Movimentazione e assistenza in luogo di tran ... o di sbarramenti metallici in tubolari metallici, precedentemente posizionati in qualsiasi località indicata dalla D.L.					200,00		
	SOMMANO m					200,00		
10 1U.05.310.00 20 05/02/2022	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALE Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:					20,00		
	SOMMANO Cadauno					20,00		
11 1U.04.110.00 90.a 05/02/2022	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde							
	A RIPORTARE							

