



Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Messa in sicurezza strade Interne all'abitato - Anno 2023

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

IMPRESA: COLOMBI COSTRUZIONI SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.
geom. Mario Braga

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.04.010.00 10.a 06/11/2023	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale Via Garibaldi *(larg.=(9+8,50)/2) (larg.=(8,50+7,00)/2) (larg.=(7+7,20)/2) (larg.=(7,20+8,10)/2) (larg.=(7,50+8,00)/2) (larg.=(8+9,90)/2) (larg.=(9,90+8)/2) (larg.=(8+9)/2) (larg.=(9+8,20)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Via Mazzini *(larg.=(8,50+6,80)/2) (larg.=(9,50+8,50)/2) (larg.=(6,20+6,00)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Via Roma (larg.=(6,40+6,30)/2) (larg.=(5,50+6,30)/2) (larg.=(6,30+7,20)/2) (larg.=(7,20+7,00)/2) (larg.=(7+6,20)/2) (larg.=(6,20+7,50)/2) (larg.=(7,50+7)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	0,50	6,00	5,00		210,00 449,50 220,10 290,70 286,75 71,60 174,53 170,00 305,30 15,00	2'193,48	
			36,20	7,65		276,93		
			36,00	6,80		244,80		
			30,00	9,00		270,00		
			17,20	6,10		104,92		
						896,65		
			5,60	24,50		137,20		
			22,00	6,35		139,70		
			38,20	5,90		225,38		
			17,00	6,75		114,75		
			9,80	7,10		69,58		
			54,00	6,60		356,40		
			27,00	6,85		184,95		
			23,00	7,25		166,75		
			29,00	8,80		255,20		
						1'649,91		
						4'740,04		
2 NC.30.150.0 020 11/11/2023	<p>NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida Via Mazzini e Via Garibaldi Via Roma</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>					8,00 8,00		
						16,00		
3 1C.27.050.01 50.b 11/11/2023	<p>OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati Via Garibaldi - Sviluppo mq. 2193,47 (peso fresato Kg 1200/m3) * (par.ug.=(2193,47*1200)/100) Via Mazzini - Sviluppo mq. 896,96 (peso fresato Kg 1200/m3) * (par.ug.=(896,65*1200)/100) Via Roma - Sviluppo mq. 1649,91 (peso fresato Kg 1200/m3) * (par.ug.=(1649,91*1200)/100)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO 100 kg</p>	26'321,64			0,04	1'052,87		
		10'759,80			0,04	430,39		
		19'798,92			0,04	791,96		
						2'275,22		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	Via Garibaldi - Sviluppo mq. 2193,47 (peso emulsione 1L/ Kg - 1L ogni 2 mq) *(par.ug.=(2193,47/2)/100)	10,97				10,97		
	Via Mazzini - Sviluppo mq. 896,96 (peso emulsione 1L/ Kg - 1L ogni 2 mq) *(par.ug.=(896,65/2)/100)	4,48				4,48		
	Via Roma - Sviluppo mq. 1649,91 (peso emulsione 1L/ Kg - 1L ogni 2 mq) *(par.ug.=(1649,91/2)/100)	8,25				8,25		
	SOMMANO 100 kg					23,70		
7 MC.01.010.0 040 11/11/2023	MATERIALI CIVILI INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI INERTI PER IMPASTI Sabbia viva di cava lavata (peso specifico medio 1.550 kg/m³)					12,00		
	SOMMANO m³					12,00		
8 1U.04.450.00 10.b 11/11/2023	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - oltre a 0,25 m² Via Garibaldi Via Mazzini Via Roma					39,00 14,00 36,00		
	SOMMANO Cadauno					89,00		
9 1U.05.100.00 10 11/11/2023	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucchiolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto					150,00		
	SOMMANO m²					150,00		
10 NC.30.300.0 020.a 11/11/2023	NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE DELIMITAZIONI DI CANTIERI Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza: - per il primo segnale mobile					15,00		
	SOMMANO Cadauno					15,00		
11 NC.30.300.0 060 11/11/2023	NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE DELIMITAZIONI DI CANTIERI Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con							
	A R I P O R T A R E							

