Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Messa in sicurezza con allargamento della sede stradale di via Miglioli, tratto compreso tra via Ardigò e via Fiume.

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

IMPRESA: Aroldi F.Ili Snc

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Mario Braga

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1C.02.100.00 30.b	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligatoria con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici ... con trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.	SOMMANO m ³	1	2	228,00	22,75	5'187,00	
2 1C.13.300.00 20.h	OPERE COMPIUTE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DRENAGGI Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 290 g/m ²	SOMMANO m ²	1	2	1'080,00	2,40	2'592,00	
3 1C.02.350.00 10.c	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia	SOMMANO m ³	1	2	309,00	29,07	8'982,63	
4 1U.04.110.01 60	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.	SOMMANO m ³	1	2	147,00	38,71	5'690,37	
5 1C.12.080.01 00.f	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte sub ... cavo, piano appoggio, rifianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 600 - De 700	SOMMANO m	1	2	220,00	43,74	9'622,80	
6 1U.01.030.00 50.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea ... nto alle dimensioni esterne di progetto. - per fognature con fondo in gres, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm	SOMMANO m ³	1	3	9,22	305,86	2'820,03	
7 1U.04.110.01 50	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la ev ... a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo							
	A R I P O R T A R E						34'894,83	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						34'894,83	
8 MA.00.005.0 005	costipamento. SOMMANO m ³ MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello	1	3	256,90		24,17	6'209,27	
9 1U.05.050.00 60	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE DELIMITAZIONE DI CANTIERI STRADALI IN CASO DI FRAMMENTAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO Movimentazione e assistenza in luogo di tran ... o di sbarramenti metallici in tubolari metallici, precedentemente posizionati in qualsiasi località indicata dalla D.L.	1	3	6,00		37,39	224,34	
10 1U.05.310.00 20	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:	1	3	200,00		2,78	556,00	
11 1U.04.110.00 90.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento sca ... ssibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa	1	3	20,00		25,78	515,60	
	SOMMANO m ³	1	3	90,00		22,00	1'980,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						44'380,04	
	T O T A L E euro						44'380,04	
	Castelididone, 01/02/2023							
	L'Impresa Aroldi F.lli Snc							
	Il Direttore dei Lavori arch. Aristide Braga							
	In data __/__/__ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. __ per un importo di euro							0,00
	Il Direttore dei Lavori arch. Aristide Braga							
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						44'380,04	