



**Comune di Casteldidone**  
Provincia di Cremona

pag. 1

# REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE STRDALE SUL CANALE  
RIGLIO DELMONAZZA

**COMMITTENTE:** Comune di Casteldidone

**IMPRESA:** Imp. Aroldi F.Ili Snc

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
geom. Mario Braga

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1	Scarificazione di massciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 10 cm massimo. Massciata sviluppo complessivo mq 100,00 SOMMANO m2	1	2	100,00		7,00	700,00	
2	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione d ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm sviluppo complessivo mq. 100 SOMMANO m2	1	2	100,00		37,50	3'750,00	
3	Ricostruzione superficiale del paramento murario esterno Ripresa e integrazione di piccole breccie o lesioni e cucì e scuci di piccoli tratti successivi. Ristuccatura profonda dei ....., integrazione con mattoni fatti a mano uguali agli esistenti murati con malta a base di calce idraulica. SOMMANO m2	1	2	140,00		40,00	5'600,00	
4	Protezione superfici sommerse - Trattamento consolidante-conservativo delle parti murarie in ambiente umido, al fine di fornire adeguata protezione alle murature di supporto, a..... riciclo immessa nei canali e/o in ambiente umido (bagnasciuga, superficie da tinteggiare in prossimità dei fossi etc.) SOMMANO m2	1	2	40,00		80,00	3'200,00	
5	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di . ... .. motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. SOMMANO a corpo	1	2	1,00		6'500,00	6'500,00	
6	Formazione di by-pass temporaneo mediante fornitura e posa in opera di terra vegetale per la chiusura a monte e a valle del canale consentendo di realizzare un'area di lavoro asciutta, installazione di pompa idrovora atta consentire il regolare flusso d'acqua del canale. SOMMANO a corpo	1	2	1,00		3'848,00	3'848,00	
7	Demolizione tratto di canalina esistente in getto di cls con demolizione della stessa, carico e trasporto a recupero del materiale di risulta. SOMMANO ml	1	2	10,00		170,00	1'700,00	
8	Fornitura e posa in opera di condotte scolorari in c.a. prefabbricato compreso scavo a sezione per l'alloggio della condotta, formazione piano di posa mediante getto di soletta in ... uccature finali, reinterro della condotta e successiva formazione di massciata in sabbia e materiale inerte riciclato. SOMMANO ml	1	3	10,00		625,00	6'250,00	
9	Allestimento di cantiere comprensivo di parapetti di sicurezza, servizio igienico di cantiere, recinzione con rete di polietilene, messa a terra impianto elettrico, protezione contro le scariche atmosferiche e segnaletica cartellonistica varia. SOMMANO a corpo	1	3	1,00		1'200,00	1'200,00	
10	Formazione di ponteggio tubolare (ad elementi prefabbricati ed a tubi e giunti), completo di piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche viengi.... Pimus e ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte secondo le nuove e vigenti norme per la sicurezza.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>						32'748,00	

