



Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE STRDALE SUL CANALE RIGLIO DELMONAZZA

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

IMPRESA: Imp. Aroldi F.Ili Snc

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Mario Braga

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 11/09/2019	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 10 cm massimo. Massicciata sviluppo complessivo mq 100,00					100,00		
	SOMMANO m2					100,00		
2 11/09/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione d ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm sviluppo complessivo mq. 100					100,00		
	SOMMANO m2					100,00		
3 11/09/2019	Ricostruzione superficiale del paramento murario esterno Ripresa e integrazione di piccole breccie o lesioni e cucì e scuci di piccoli tratti successivi. Ristuccatura profonda dei, integrazione con mattoni fatti a mano uguali agli esistenti murati con malta a base di calce idraulica. Paramenti faccia a vista del ponte - sviluppo complessivo mq 140					140,00		
	SOMMANO m2					140,00		
4 11/09/2019	Protezione superfici sommerse - Trattamento consolidante-conservativo delle parti murarie in ambiente umido, al fine di fornire adeguata protezione alle murature di supporto, a..... riciclo immessa nei canali e/o in ambiente umido (bagnasciuga, superficie da tinteggiare in prossimità dei fossi etc.) Paramento murario immerso					40,00		
	SOMMANO m2					40,00		
5 11/09/2019	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
6 11/09/2019	Formazione di by-pass temporaneo mediante fornitura e posa in opera di terra vegetale per la chiusura a monte e a valle del canale consentendo di realizzare un'area di lavoro asciutta, installazione di pompa idrovora atta consentire il regolare flusso d'acqua del canale.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
7 11/09/2019	Demolizione tratto di canalina esistente in getto di cls con demolizione della stessa, carico e trasporto a recupero del materiale di risulta. (lung.=6+4)		10,00			10,00		
	A RIPORTARE					10,00		

